

小屋根裏の状態

小屋根の確認範囲 **2**

- 1: 過半の部分は確認できた(5割超9割未満)
- 2: 過半の部分は確認できなかった(1割以上5割以下)
- 3: 水周りで確認できない箇所があった

- 4: 点検口周辺のみ、または一部(1割未満)
- 5: まったく確認できなかった

確認部位と範囲		項目	備考	なし	あり
小屋組み		小屋組接合部の割れ			
		雨漏りの跡			
		金物の不足や緩み			
		電気配線の不良			
		設備配管の接続不良			
		その他			
断熱材の施工状態		著しいすき間			
		施工範囲や位置の間違い			
浴室天井裏から		耐力壁仕様や位置			
		金物の不足や緩み			
		電気配線の不良			
		換気扇配管の接続不良			
		雨漏りの跡			
確認範囲	1	2×4(ツーバイフォー)	ビスピッチの間違い その他		